

Terminada construcción civil hidrorregulador Cinco Canal Zaza-Ciego

Creado: Lunes, 15 Julio 2019 16:57 - Última actualización: Jueves, 15 Agosto 2019 11:10

Escrito por OGM

Visto: 124

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES.

Descripción Plan	Año	Acum	Ejecutado	Pendiente Ejecución	Acum	Año
Inversiones Nominales Construcción y Montaje.	11,064.3	6,526.7	6,725.1	4,339.2	103	61
Canal Magistral Zaza	5,500.0	2,671.7	3,180.2	2319.9	119	58
Canal Provisional La Ceiba Maniadero.	200.0	150.0	136.9	63.1	91	68
S/R para la Soya Gran Humedal del Norte	800.0	800.0	863.6	-63.6	108	108
Corredor La Ceiba	1,000.0	775.0	888.5	111.5	115	89
Otros.	2,500.0	1,306.7	953.0	1546.9	73	38
Canal Magistral Zaza	1,064.3	823.4	703.0	361.4	85	66
S/R para la Soya	302.5	254.0	131.2	171.3	52	43
Presupuesto ESI DIP	0.5	0.5	2.8	-2.3	568	568
Trasvases.	761.319	568.9	568.9	192.4	100	75
Plan de Preparación de Obras.	2,000.0	1,001.0	899.2	1,100.8	90	45

ANÁLISIS POR OBJETOS DE OBRA:

OBRA: CANAL MAGISTRAL ZAZA.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS:

- Se cumple el plan en valores al 60 %, debiendo estar al 50 %.
- Hasta la fecha se debían haber ejecutado 1393 m³ de hormigón, lográndose 710 m³ (afectados por la rotura de la planta de hormigón, la falta de aditivos y fibras).
- Se mantiene la rotura constante de los equipos por falta de suministro de piezas de respuestos y la reposición de los mismos.
- Equipos de Aprovechamiento Hidráulico, de las 2 retro de cuello largo, solamente trabaja la de Cienfuegos, la de Sancti Spíritus se incorporó en la última semana, la retro de brazo corto de Sancti Spíritus trabajó la primera quincena.
- Pendiente parte de los suministros de metales para la fabricación de compuertas, se entregó un nivel de materiales, empleándose en la elaboración de las piezas embebidas de la obra de fábrica de la Est. 91+80 y la obra de toma del C1, pendiente el montaje de la misma.

OBRA: CANAL PROVISIONAL LA CEIBA MANIADERO.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS:

Se cumple el plan en valores al 68 %, debiendo estar al 50%.

- Se iniciaron los trabajos de excavación en canal central por parte de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico (contratado terminar el mismo y los canales de conexión), paralizado por combustible durante los meses de mayo y junio (demandados 4668 litros mensuales).
- Iniciados los trabajos con el MICONS del aliviadero de emergencia y fundición de los aletones prefabricados.

Afectaciones:

- Suministro de metales para la fabricación de:
- 1 compuerta de 2 x 2 deslizante.
- 11 compuertas PT-78.
- 4 Compuertas PT-80.

OBRA: CORREDOR LA CEIBA.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS:

Se cumple el plan en valores al 38%, debiendo estar al 50%, presentando 9 días de atrasos.

Afectaciones:

Terminada construcción civil hidrorregulador Cinco Canal Zaza-Ciego

Creado: Lunes, 15 Julio 2019 16:57 - Última actualización: Jueves, 15 Agosto 2019 11:10

Escrito por OGM

Visto: 124

- Por rotura de los Buldócer y suministro de piezas de repuesto. (de 5 buldócer trabajan 2, CDT 40 %).

OBRA: SISTEMA DE RIEGO PARA LA SOYA (REGULADOR No. 5).

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS:

- Se cumple el plan en valores al 108%. Concluida ejecución Civil.
- Pendiente el montaje de compuertas.

Afectaciones:

- Suministro de metales para la fabricación de 3 compuertas PT-81.

OBRA: GRAN HUMEDAL DEL NORTE (DIQUE ESTERO SOCORRO)

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS:

- Se cumple el plan en valores al 89 %, debiendo estar al 100 %.
- De los 14 pases ecológicos previstos se han ejecutado 6.
- Iniciado el recremento del dique con fuerzas de Aprovechamiento Hidráulico de Camagüey y Cienfuegos, ejecutados hasta la fecha 3 km de terraplén y perfilados 13 km.

Afectaciones:

- Por combustible la brigada de construcción civil el mes y la actividad de movimiento de tierra en la primera semana.